

Resultaträkning - KVF sekt. 2B i Nordöstra Kummelnäs (totalt för projektet kring DP391)

Konto	Kontotext	Budget	Utfall t.o.m. 151031	Ofakturerat	Beräknat Återstående	Ber. Totalt
Intäkter						
	Medlemsavgifter Nordöstra Kummelnäs (inkl.försening)	9 632 000 kr	9 630 620 kr	0 kr	344 000 kr	9 974 620 kr
	Ränteintäkter & övriga intäkter	10 000 kr	173 317 kr		10 000 kr	183 317 kr
	SUMMA INTÄKTER	9 642 000 kr	9 803 937 kr	0 kr	354 000 kr	10 157 937 kr
Kostnader						
KÖRVÄGAR						
	Bärighetsförbättringar	-1 000 000 kr	-385 583 kr	0 kr	0 kr	-385 583 kr
	Dikning, trummor & dagvatten	-1 125 000 kr	-533 383 kr	0 kr	-150 000 kr	-683 383 kr
	Vägbreddningar, mötesplatser & vändplaner	-725 000 kr	-406 004 kr	-37 000 kr	-40 000 kr	-483 004 kr
	Siktförbättringar, slyröjning & trädfällning längs vägar	-450 000 kr	-199 377 kr	-5 000 kr	-15 000 kr	-219 377 kr
	Vägbelysning, SE NOTERING	-600 000 kr	-1 165 912 kr	0 kr	-50 000 kr	-1 215 912 kr
	Trafikmärken & gatunamnsskyltar	-75 000 kr	-107 538 kr	-5 000 kr	-20 000 kr	-132 538 kr
	Övriga vägarbeten	-1 375 000 kr	-447 926 kr	-15 000 kr	-250 000 kr	-712 926 kr
	SUMMA Körvägar	-5 350 000 kr	-3 245 723 kr	-62 000 kr	-525 000 kr	-3 832 723 kr
GÅNGVÄGAR, STIGAR, TROTTOAR, LEKPLATS etc.						
	Gångvägar & stigar samt slyröjning vid dessa	-250 000 kr	-294 777 kr	0 kr	-50 000 kr	-344 777 kr
	Trottoar	-900 000 kr	0 kr	0 kr	-900 000 kr	-900 000 kr
	Lekplats	-250 000 kr	-26 540 kr	0 kr	0 kr	-26 540 kr
	Stensättning längs gångväg/backen vid Grävlingberg	-500 000 kr	-5 294 kr	0 kr	-850 000 kr	-855 294 kr
	Strandområde Grävlingberg & Naturmark Hedevägen 6	-100 000 kr	-39 183 kr	0 kr	-300 000 kr	-339 183 kr
	Övriga arbeten	-300 000 kr	-18 984 kr	0 kr	-200 000 kr	-218 984 kr
	SUMMA Gångvägar, trottoar, stigar, lekplats etc	-2 300 000 kr	-384 778 kr	0 kr	-2 300 000 kr	-2 684 778 kr
EXTERNA ADMINISTRATIVA KOSTNADER						
	Förrättningskostnader, lantmätare	-300 000 kr	-376 818 kr	0 kr	0 kr	-376 818 kr
	Förrättningskostnader, fältarbete lantmäteriet	0 kr	-249 280 kr	0 kr	0 kr	-249 280 kr
	Förrättningskostnader, värdering	0 kr	-57 320 kr	0 kr	0 kr	-57 320 kr
	Markinlösen för vägmark & flytt/ers av anläggningar på inlöst mark	-425 000 kr	-560 701 kr	0 kr	0 kr	-560 701 kr
	Markinlösen för naturmark på Grävlingberg	0 kr	-1 251 288 kr	0 kr	0 kr	-1 251 288 kr
	SUMMA Externa administrativa kostnader	-725 000 kr	-2 495 407 kr	0 kr	0 kr	-2 495 407 kr
ADMINISTRATION						
	Medlemskommunikation, information, möten etc.	-50 000 kr	-83 765 kr	0 kr	-10 000 kr	-93 765 kr
	Konsultarbete: underlag för förrättning	-50 000 kr	-78 206 kr	0 kr	0 kr	-78 206 kr
	Konsultarbete: deltagande i VA-projektet	-100 000 kr	-100 851 kr	0 kr	0 kr	-100 851 kr
	Konsultarbete: projektledning & ekonomihantering	-540 000 kr	-648 637 kr	0 kr	-50 000 kr	-698 637 kr
	Juristrådgivning/REV & oberoende besiktningsman för vägar etc	-60 000 kr	-52 028 kr	0 kr	0 kr	-52 028 kr
	Övrig administration	-25 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
	SUMMA Administration	-825 000 kr	-963 487 kr	0 kr	-60 000 kr	-1 023 487 kr
	SUMMA KOSTNADER	-9 200 000 kr	-7 089 395 kr	-62 000 kr	-2 885 000 kr	-10 036 395 kr

Noteringar

Budget: Den budget som låg till grund för utdebiteringsbeslutet 2009-03-29

Utfall t.o.m. 151031: Omfattar samtliga intäkter/kostnader för sektionen (inklusive de som t.o.m. 2009-02-28 har bokförts som skulder/fordringar inom föreningens ordinarie bokföring)

Ofakturerat: Arbeten som är beställda men som ej ännu har fakturerats/betalats

Beräknat återstående: En uppskattning av kostnader för ännu ej utförda delar av projektet

Vägbelysning: När den ursprungliga budgeten gjordes var det inte känt med EU-direktiv att kvicksilverlampor förbjöds från 2015, arbetena har därför blivit betydligt mer omfattande än planerat